



NACHRICHTEN

NR. 5

DATUM 28.10.1985

ZWISCHENBERICHT:und weiter geht's....

Nachdem jetzt die Fundamente für die Stahlkonstruktion und die Heizkörper fertig betoniert wurden, stellen wir am Dienstag die restlichen Träger auf und setzen die Heizungen.

Am Samstag betonierten wir als Anteilsarbeit für die VG 29 die zwei Fundamente für den Gaskessel, damit der Kessel diese Woche noch aufgestellt werden kann und die Gasleitungen verlegt werden können. Den Boiler transportieren wir diese Woche auch ab. So können wir mit dem Fußboden beginnen.

Auch die Haupteingangstür dürfen wir jetzt setzen und einbauen, damit wir unsere Räume endlich richtig verschließen können.

Die Herrentoilette ist ebenfalls gestrichen und geputzt und somit benutzbar, die Damentoilette wird kommende Woche in Angriff genommen.

SPENDEN:

Die Spendenwelle rollt weiter...., es wurden zwischenzeitlich 100 Kg Wandfarbe gespendet, herzlichen Dank!

Weiterhin 2 Sicherheitsschlösser und 1 Tür!

MCG-Wunschzettel

- * 2 Feuerlöscher (6 kg bevorzugt)
- * neue Farbroller und Lackroller
- * 3 Klobrillen m. Deckel (neu)
- * noch 40 Sack Bituperl
- * diverse Lackfarben für Türen und Schränke möglichst helle Farbtöne
- * Konsolenträger, Schenkellänge ca. 15 cm
- * Kaltleim für die Spanplattenverklebung (z.B. Ponal)

ARBEITSSTUNDEN:

Bis zum 27. Oktober wurden bereits auf unserer Baustelle 1081 Arbeitsstunden von bisher 64 MCG-Mitgliedern geleistet, dazu ist nichts mehr zu sagen.

Wichtig - Wichtig - Wichtig -----

Wer arbeiten möchte und nicht weiß was und wo.....

Herzlichen Dank, seid weiterhin so fleißig, Arbeit gibt es genug!

"Bauleiter" Wolfgang Rackowitz steht mit Rat und Tat zur Antwort bereit!

Tel. 68 46 41

WICHTIGE TERMINE:

7. November 1985: Sitzung der MCG-Vertreter um 19.30 im Saloon

9. November 1985: Gemeinsame Demo der MCG für die VG 29 / Feringa

Beiträge zu diesen Nachrichten von Wolfgang Rackowitz und Dieter Müller